



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย  
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

จัดทำโดย  
คณะกรรมการและติดตามการประเมินผลฯ  
สำนักปลัด (นโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

รายงานผลตามแผนงานการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณที่ ไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านแบบมี ฝาปิด ซอยก้านเก่า หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร (สายน้ำอ่าง) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	✓				๒ ๕.ค. ๖๖	๓๐ มี.ค. ๖๗	๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร (สายน้ำอ่าง) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕ ๕.ค. ๖๖	๓ มี.ค. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพื่อการเกษตร (สายโนนตุง) หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพื่อการเกษตร (สายห้วยตาต) หมู่ที่ ๓	๐.๐๐	๒๕๓,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยป่าปาล์ม) หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	✓				๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๒๔ เม.ย. ๖๖	๒๖ ก.พ. ๖๖	๑๙๖,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๓๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ มี.ค. ๖๖	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านพ่อแดง) หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยวัดป่าพากห้วย) หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗	๒๙ มี.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยสภาพร) หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ห้วยป่าดิว) หมู่ที่ ๙	๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗	๒๙ มี.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ห้วยเรียง) หมู่ที่ ๙	๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗	๒๙ มี.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านป่าคำ	๐.๐๐	๑๑๓,๗๐๐.๐๐	✓				๒๔ มี.ค. ๖๖	๒๒ พ.ค. ๖๖	๐.๐๐	๑๑๓,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมถมดิน คืบได้หน้าบ้านตู้เสริฐ หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๒๕ ก.พ. ๖๖	๒๕ พ.ค. ๖๖	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติปี๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยนายสังคม) หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๓ มี.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนน้ำส้นผ่าน หมู่ที่ ๑	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๕๙,๖๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติปี๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างประปาหอถึงสูง ขนาด๑๐ ลิบ.เมตร (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕๐ ลิบ.ม. จำนวน ๔ ลูก)	๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐ พ.ย. ๖๖	๘ ม.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๒๒ ก.ค. ๖๖	๑๙ ก.ย. ๖๖	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติปี๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มี.ค. ๖๗	๒๙ พ.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๕ มิ.ย. ๖๖	๗ ส.ค. ๖๖	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด (ขอยกหน้าวัดอินแปลง) หมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน(ขอยกเข้าโรงเรียน) หมู่ที่ ๑๐	๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	✓			๑ มี.ค. ๖๗	๒๙ พ.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างสถานกิจกรรม ศพต.สงาว	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	✓			๒๓ พ.ย. ๖๖	๒๑ มี.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างศาลา฼าปนกิจ (หมู่ที่ ๑,๖และ๙) หมู่ที่ ๙	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐							๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๕ ก.ย. ๖๖	๓ พ.ย. ๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างศาลาพักรกยาศ หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	✓				๖ ม.ค. ๖๗	๕ มี.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กัณเงินปี ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.สงว	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
โครงการก่อสร้างห้องถึงเก็บน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐	๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กัณเงินปี ๒๕๖๖
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐		✓			๒๓ พ.ย. ๖๖	๒๑ ม.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กัณเงินปี ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการชุดเจาะขอบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๙	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓				๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๕ พ.ย. ๖๖	๑๓ มี.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๓	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๙	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖



โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงอบบาศาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงผ้าเพดานอาคารสำนักงาน	๐.๐๐	๖๐,๒๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๗ ส.ค. ๖๖	๑๕ ต.ค. ๖๖	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		✓			๒๖ ก.ย. ๖๖	๒๔ พ.ย. ๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์	๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมถนนน้ำส้วมผ่าน (สายน้ำจระ) หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	✓				๒๓ พ.ย. ๖๖	๒๑ ม.ค. ๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	กันเงินปี ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔ ก.ย. ๖๖	๑๒ พ.ย. ๖๖	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	กัณเงินปี ๒๕๖๖

### ๑.๒ แผนงานงานไฟฟ้าและประปา

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านสงาว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๑๙๙,๒๐๔.๙๖	๓,๗๙๕.๐๔	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ปี๒๕๖๖

### ๑.๓ แผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๒๖ ก.ย. ๖๖	๒๕ ต.ค. ๖๖	๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติ ปี๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ

ปัญหา/อุปสรรค .....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ .....ไม่มี.....

รายงานผลตามแผนงานการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเสริมแข็งให้กับชุมชน

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการยกระดับบูรณาการอย่างรอบด้านเพื่อเด็กเมืองเลย พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

๒.๒ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดฝึกอบรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงของประชาชนในตำบลห้วยพิชัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓						๒๘,๗๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	สำนักปลัด	
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	สำนักปลัด	

๒.๓ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชน และกลุ่มแรงงานผู้ว่างงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๒๒ ส.ค. ๖๖	๒๒ ส.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค .....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ .....ไม่มี.....

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๓.๑ แผนงานงบกลาง

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	๓๑,๕๔๔.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
เงินช่วยเหลือผู้รับ บำนาญ	๒๘๑,๓๗๖.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๘๘.๖๐	สำนักปลัด	
เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๒๘๖.๔๐	✓						๕๒๕,๑๔๕.๖๐	๑,๑๔๐.๘๐	สำนักปลัด	



เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓					1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	๑๖๕,๒๘๕.๐๐	๗๑๕.๐๐	สำนักงานปลัด
เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ห้วยพิชัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓					1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓					1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
เงินสำรองจ่าย	๓๑๔,๓๕๒.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓					1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	๓๕๔,๙๐๒.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓					1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	๓,๓๐๐,๔๐๐.๐๐	๗๗๓,๖๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓						๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓							๘,๗๓๐,๘๐๐.๐๐	๑,๑๗๕,๒๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด

๓.๒ แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา งานให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการ เกี่ยวกับขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๑๙,๔๘๒.๐๐	สำนักปลัด	

๓.๓ แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดฝึกอบรม ต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรง ของประชาชนใน ตำบลห้วยพิชัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓						๒๙,๓๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	สำนักปลัด	

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อย การ ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การ แก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริม ประชาธิปไตย ความ เสมอภาคและสิทธิ เสรีภาพของ ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
โครงการอบรม ส่งเสริมความรู้การ ดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
อุดหนุนโครงการ ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่อำเภอ ปากชม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๓.๔ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓						๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการ Big Cleaning Day ตำบล ห้วยพิชัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
โครงการฝึกอบรม ปลูกจิตสำนึกการ ต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรใน องค์กร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๓.๕ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	✓						๒๐,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
โครงการองค์การ บริหารส่วนตำบลช่วย พี่ชายเคลื่อนที่ร่วมกับ หน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
โครงการอบรม สัมมนาบุคลากรเพื่อ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในองค์กร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๓.๖ แผนงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการอนุรักษ์ อ่านในตำบลห้วย พิชัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษา	

๓.๗ แผนงานส่งเสริมการเกษตร

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี(อพ.สธ)ฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเลย	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค .....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ .....ไม่มี.....

รายงานผลตามแผนงานการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

๔.๑ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วยพิชัย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				22-ก.พ.-66	23-ก.พ.-66	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓						๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการจัดการแข่งขันเรือกบประเพณีวันออกพรรษาประจำปีในตำบลห้วยพิชัย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	



โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อบท. ร่วมกับหน่วยงานอื่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๑๐,๕๕๐.๐๐	๒๘,๔๕๐.๐๐	กองการศึกษา	

#### ๔.๒ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงานกีฬาสาธิตพัฒนาคู่เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๑๘,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

ปัญหา/อุปสรรค .....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ .....ไม่มี.....

รายงานผลตามแผนการจัดการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการศูนย์ปฏิบัติกรรวมเ็นการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากชม จังหวัดเลย	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๕.๒ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศตวรรษที่ ๒๑ วัฒนธรรม และนวัตกรรม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓						๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓						๑๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปี	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานบุญประจำปี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
อุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธี/รัฐพิธี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐							๐.๐๐	๑๘,๔๘๒.๐๐	สำนักปลัด	

๕.๓ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสถานศึกษาในสังกัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๔๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาเด็ก	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กประจำปี	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๕๓,๘๕๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓						๑,๒๒๓,๘๕๐.๐๐	๑๒,๔๘๗.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปากเนียม	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๒๓๕,๓๕๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปากปัด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๓๓๖,๖๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสงาว	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๓๖๑,๑๕๐.๐๐	๖,๘๕๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย	๘๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๘๖๑,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๕๖๗,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

๕.๔ แผนงานตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมบุญซำฮะจังหวัดเลย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	✓						๑๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
โครงการเข้าร่วมงานดอกฝ้ายบานจังหวัดเลย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓						๑๔,๑๗๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	กองการศึกษา	

โครงการ	งบประมาณที่พึง ไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงาน เทศกาลปลาสุ่มน้ำ โขง	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษา	
โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีวันลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษา	
โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีแม่ เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๕๐,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	

๕.๕ แผนงานศึกษาไม่กำหนดระดับ

โครงการ	งบประมาณที่พึง ไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	✓						๒๐,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

๕.๖ แผนงานสานสัมพันธ์ชมรมท้องถิ่น

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓						๕๕,๖๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

๓๕๗ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

๕.๘ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงานส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลห้วยพิชัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	โอนลด

ปัญหา/อุปสรรค .....ไม่มี.....  
 ข้อเสนอแนะ .....ไม่มี.....

รายงานผลตามแผนงานการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๖.๑ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	งาน	หมายเหตุ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	โอนลด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ห้วยพี้ย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	โอนลด
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	โอนลด
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓			๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	โอนลด

ปัญหา/อุปสรรค .....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ .....ไม่มี.....